

道路事業

令和6年3月31日現在

No.	事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定 時期	完成見込 時期	事業認定申請手続への移行の状況並びに事業認定申 請手続に移行していない場合にはその理由及び対応策	問合せ先	
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				担当課	電話
1	県道川崎町田(恩田)	平成8年度	100%	着工済	令和6年度	工事着工中	道路局建設課	045-671-2772
2	県道川崎町田(田奈)	平成19年度	48%	未着手	令和10年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
3	一般国道1号(保土ヶ谷橋工区)	平成21年度	8%	未着手	令和9年度	事業認定申請に向けて準備中	道路局建設課	045-671-2772
4	一般国道1号(不動坂工区)	平成9年度	57%	着工済	令和4年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
5	市道磯子第245号線(国道16号)	平成4年度	89%	着工済	未定	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
6	市道桂町第97号線及び市道桂町第541号線道路整 備事業(上郷公田線道路整備事業)	平成14年度	99%	着工済	令和2年度	任意交渉継続中	道路局建設課	045-671-2772
7	市道片倉六角橋線(神大寺地区)道路改良事業	平成10年度	94%	着工済	令和11年度	事業認定を受け収用手続中	道路局建設課	045-671-2772
8	市道平戸第486号線・市道上大岡第119号線	平成10年度	93%	着工済	令和9年度	事業認定を受け収用手続中	道路局建設課	045-671-2772
9	市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)	令和3年度	60%	着工済	令和9年度	任意交渉継続中	脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備推進課	045-900-0704