


教 教 施 第 2 7 4 1 号
平 成 3 0 年 7 月 3 1 日

文部科学大臣 殿

横浜市長 林 文子



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | | |
| 中学校 | | |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

平成28年度交付金事業での実施はなし。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

平成28年度交付金事業での実施はなし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

トイレの洋式化・ドライ化改修、障害児対策としてエレベーター設置、暑さ対策として特別教室に空調設置、老朽化した屋内運動場の大規模改修や長寿命化を行った。また、統合に伴う校舎の改修や構造上危険であることが判明した校舎について改築するなど、教育環境については、予定どおり質的な向上を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

過大規模化解消のために計画したみなとみらい本町小学校の新設にあたり、新校の教育環境の充実を図るため、単独調理場と学校水泳プールを整備した。不足教室対策のために計画した子安小についても、単独校調理場を整備した。また、鶴見小学校のプールと篠原中学校の柔剣道場を整備した。子安小のプールについては対象経費が発生しなかった。

2 事後評価の時期及び方法について

実施した事業について、平成30年7月に横浜市教育委員会事務局内部で事後評価を行い、本市ホームページに公表。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた交付金対象事業について、計画どおりに実施することができた。
今後の施設整備計画については、トイレの洋式化・ドライ化の一層の推進や防災機能強化のための外壁・サッシ改修、暑さ対策として全学校の特別教室に空調設置整備並びに肢体不自由児の普通校受け入れ増などに対応することや、老朽化の進んだ体育館の改修など、優先度、緊急度などを勘案しながら、計画的に事業を実施していくこととしたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

計画名称 横浜市公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|------|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 市町村名 | 横浜市 |

計画作成主体 横浜市

計画期間 平成28年度

個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|----|----------|------|-----|------------|------|-------|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|----|
| | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | 事由 | 変更年月日 | |
| 本線 | 旭小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 生麦小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 平安小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 矢向小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 上末吉小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 汐入小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年2月6日 | | | | | |
| 本線 | 南神大寺小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | ○ | 平成29年3月17日 | | | | | |
| 本線 | 本町小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年3月17日 | | | | | |
| 本線 | 日枝小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成28年12月21日 | | | | | |
| 本線 | 帷子小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年1月6日 | | | | | |
| 本線 | 常盤台小学校 | ③ | 401 | 長寿命化改良 | 屋 | R | ○ | 平成29年2月23日 | | | | |
| 本線 | 仏向小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成28年12月21日 | | | | | |
| 本線 | 上星川小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成29年1月6日 | | | | | |
| 本線 | 屏風浦小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | ○ | 平成28年12月21日 | | | | | |
| 本線 | 洋光台第一小学校 | ③ | 602 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | ○ | 平成29年3月30日 | | | | |
| 本線 | 西柴小学校 | ③ | 606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | ○ | 平成29年3月30日 | | | | | |
| 本線 | 釜利谷西小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | ○ | 平成29年3月28日 | | | | | |
| 本線 | 高舟台小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | ○ | 平成29年2月2日 | | | | | |
| 本線 | 港北小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | ○ | 平成29年3月31日 | | | | | |
| 本線 | 港北小学校 | ③ | 606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | ○ | 平成29年3月31日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|------|-----------------|---|---|---|-------------|---------------|----|-----------|-------------------------------------|
| 本線 | 田奈小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 折本小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 奈良小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 櫻が丘小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | すずき野小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年2月16日 | | | | |
| 本線 | さつきが丘小学校 | ③ | 606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | ○ | 平成29年3月15日 | | | | |
| 本線 | 中和田小学校 | ③ | 201 | 危険改築 | 校 | R | ○ | 平成29年3月31日 | | | | |
| 本線 | 中和田小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年3月31日 | | | | |
| 本線 | 川上北小学校 | ③ | 602 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | ○ | 平成29年2月27日 | | | | |
| 本線 | 新橋小学校 | ③ | 602 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | ○ | 平成29年2月24日 | | | | |
| 本線 | 深谷台小学校 | ③ | 108 | 統合(改修) | 校 | R | ○ | 平成29年3月24日 | | | | |
| 本線 | 本郷台小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成28年12月21日 | | | | |
| 本線 | 平戸台小学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年1月26日 | | | | |
| 本線 | 西が岡小学校 | ③ | 606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | ○ | 平成29年3月15日 | | | | |
| 本線 | 下郷小学校 | ③ | 606 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | ○ | 平成29年3月8日 | | | | |
| 本線 | 瀬谷第二小学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年1月6日 | | | | |
| 本線 | 潮田中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 生妻中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 神奈川中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年2月6日 | | | | |
| 本線 | 横浜吉田中学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年3月16日 | | | | |
| 本線 | 丸山台中学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年3月28日 | | | | |
| 本線 | 保土ヶ谷中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年1月6日 | | | | |
| 本線 | 左近山中学校 | ③ | 602 | 大規模改造(老朽) | 屋 | S | ○ | 平成29年3月6日 | | | | |
| 本線 | 浜中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成28年12月21日 | | | | |
| 本線 | 並木中学校 | ③ | 604 | 大規模改造(障害) | 校 | | ○ | 平成29年2月10日 | | | | |
| 本線 | 舞岡中学校 | ③ | 603 | 大規模改造(空調) | 校 | | ○ | 平成29年1月6日 | | | | |
| 当初 | 鶴見小学校 | ④ | 1301 | 学校水泳プール(屋外) | | R | ○ | 平成29年1月5日 | | | | |
| 当初 | 子安小学校 | ④ | 1201 | 単独校調理場(新增築) | | R | ○ | 平成30年3月30日 | | 追加 | H28年5月25日 | 平成28年5月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 当初 | 子安小学校 | ④ | 1201 | 単独校調理場(改築) | | R | ○ | 平成30年3月30日 | | 追加 | H28年8月29日 | 平成28年8月29日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 当初 | 子安小学校 | ④ | 1301 | 学校水泳プール(屋外) | | R | × | - | 対象経費が発生しなかった。 | | | |
| 当初 | 篠原中学校 | ④ | 1401 | 中学校武道場(新築)柔剣道場等 | | R | ○ | H29年3月22日 | | | | |
| 当初 | みなとみらい本町小学校 | ④ | 1201 | 単独校調理場(新增築) | | S | ○ | 平成30年3月30日 | | 追加 | H28年5月25日 | 平成28年5月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 当初 | みなとみらい本町小学校 | ④ | 1301 | 学校水泳プール(屋外) | | S | ○ | 平成30年3月30日 | | | | |

(様式1)

教教施第3151号

平成30年8月24日

文部科学大臣 殿

横 浜 市 長

林 文 子



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

（担当）

横浜市教育委員会教育施設課

住所：神奈川県横浜市中区港町1-1

電話：045-671-3258

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

事業見直しにより取止めた2校を除いた、豊岡小学校ほか26校の外壁・サッシの改修を行い、安全を確保して事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成28年度交付金事業での実施はなし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東台小学校ほか114校の特別教室に空調設置、旭小学校ほか46校のトイレの洋式化・ドライ化、鶴見小学校ほか6校の屋外教育環境整備、肢体不自由児の普通校受け入れのためのエレベーター設置等、概ね目標を達成できたが、一部予算化されなかった事業もあるため、引き続き予算化に向けて新たな計画を検討中。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

子安小学校及びみなとみらい本町小学校の給食室を新築し、安全・安心な給食の提供を実現した。また、プールについてもそれぞれ新築工事を行い、教育環境の充実を図った。
緑が丘中学校に武道場を整備した。
廃校を改修して、左近山特別支援学校(仮称)の整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

中和田小については、平成27年度に取壊し済み。子安小については、平成31年度、平成32年度にとりこわし予定。

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月開催予定。

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表予定。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
トイレの洋式化・ドライ化の一層の推進や防災機能強化のための外壁・サッシ改修、暑さ対策として全学校の特別教室に空調設置整備並びに肢体不自由児の普通校受け入れ増などに対応することや、老朽化の進んだ体育館の改修など、優先度、緊急度などを勘案しながら、計画的に事業を実施することができた。
予算化されなかった事業については、改めて関係者と協議の上、再度計画することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中丸小学校ほか4校の長寿命化改良について、個別施設計画のとおり実施した。
中和田小学校ほか1校の長寿命化改良については、予算化が見送られたため、30年度以降の事業実施に向けて新たな計画を検討中。
子安小学校ほか1校の危険改築については、個別施設計画のとおり実施した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|---------|-----|------|-------------|------|------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | | | |
| 東台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 旭小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 豊岡小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 豊岡小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.5~H29.9 | H29.9.12 | |
| 豊岡小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H29.5~H29.9 | H29.9.12 | |
| 鶴見小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | H29.6~H30.3 | H30.3.30 | |
| 平安小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H29.10~H30.3 | H30.3.22 | |
| 岸谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 岸谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 岸谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 汐入小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.10~H30.3 | H30.3.22 | |
| 馬場小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.10~H30.3 | H30.3.22 | |
| 駒岡小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.7~H29.11 | H29.11.8 | |
| 獅子ヶ谷小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 |
| 新鶴見小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | H29.6~H29.9 | H29.9.12 | |
| 子安小学校 | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.12~H31.5 | H30.5.31 | 補助要件を満たさないため単費で実施 |
| 子安小学校 | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H29.2~H31.5 | H30.5.31 | H31年度とりこわし予定 |
| 子安小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | - | | 事業見直しにより取止め |
| 子安小学校 | (5) | 22 | 単独校調理場(新增築) | | R | H29.2~H31.5 | H30.5.31 | |
| 子安小学校 | (5) | 23 | 単独校調理場(改築) | | R | H29.2~H31.5 | H30.5.31 | |
| 子安小学校 | (5) | 29 | 学校水泳プール(屋外) | | R | H29.2~H31.5 | H30.5.31 | 補助要件を満たさないため単費で実施 |
| 三ツ沢小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|----|------------|---|---------------|-----------|-------------|
| 斎藤分小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.25 | |
| 西寺尾小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.10~H30.3 | H30.3.22 | |
| 中丸小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S H29.7~H30.2 | H30.2.23 | |
| 羽沢小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H31.2 | H30.2.23 | |
| 羽沢小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.9~H30.3 | H30.3.26 | |
| 菅田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | - | | 事業見直しにより取止め |
| 菅田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | - | | 事業見直しにより取止め |
| 菅田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | - | | 事業見直しにより取止め |
| 一本松小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | |
| 山元小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.9 | |
| 本牧小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | |
| 石川小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 大岡小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H30.2 | H30.2.27 | |
| 大岡小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | H29.6~H30.2 | H30.2.27 | |
| 太田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.7.14 | |
| 南吉田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.11~H30.3 | H30.3.9 | |
| 井土ヶ谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | |
| 蒔田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | |
| 永田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H30.3.9 | |
| 藤の木小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.25 | |
| 藤の木小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | |
| 藤の木小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 永田台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 六つ川台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 別所小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.23 | |
| 日野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 日下小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----|----|------------|---|--------------|-----------|-------------|
| 日下小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 桜岡小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 南台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 吉原小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 下永谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 下永谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H30.3 | H30.3.30 | |
| 下永谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H30.3 | H30.3.30 | |
| 日限山小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H30.2 | H30.2.23 | |
| 港南台第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 港南台第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 下野庭小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 永谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.11 | H29.7.28 | |
| 港南台第二小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 川島小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.27 | |
| 岩崎小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.26 | |
| 岩崎小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.26 | |
| 富士見台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.26 | |
| 桜台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.9~H30.1 | H30.1.25 | |
| 常盤台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.25 | |
| 上菅田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | - | | 事業見直しにより取止め |
| 初音が丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.9~H30.1 | H30.1.25 | |
| 初音が丘小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.16 | |
| 新井小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | |
| 新井小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | |
| 笹山小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | | 事業見直しにより取止め |
| 二俣川小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.7~H30.11 | H29.11.2 | |
| 白根小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.7~H30.11 | H29.11.2 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|------------|---|---|--------------|-----------|------------|
| 都岡小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.31 | |
| 希望ヶ丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 鶴ヶ峯小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H29.9~H30.3 | H30.3.23 | |
| 本宿小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | |
| 万騎が原小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.13 | |
| 今宿小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 上川井小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 |
| 笹野台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.7~H30.11 | H29.11.2 | |
| 不動丸小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 上白根小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 中尾小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 磯子小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | |
| 滝頭小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 滝頭小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | |
| 屏風浦小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.23 | |
| 汐見台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 洋光台第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 洋光台第二小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | H29.6~H30.2 | H30.2.23 | |
| さわの里小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| さわの里小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.6 | |
| 金沢小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | |
| 釜利谷小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 |
| 富岡小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.5~H29.10 | H29.10.12 | |
| 大道小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.30 | |
| 八景小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.30 | |
| 八景小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.30 | |
| 西柴小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.22 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|------------|---|---|-----------------|-----------|----------------|--------------------|
| 西富岡小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | H29.7.4~H30.3.7 | H30.3.7 | | |
| 釜利谷西小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H20.6~H30.3 | H30.3.14 | | |
| 並木第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | | |
| 並木第一小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.6~H29.12 | H29.12.19 | | |
| 並木第一小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H29.6~H29.12 | H29.12.19 | | |
| 釜利谷東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.30 | | |
| 釜利谷南小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 | |
| 六浦南小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | | |
| 六浦南小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | | |
| 日吉台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.8~H29.12 | H29.12.14 | | |
| 高田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.6~H29.9 | H29.9.22 | | |
| 中川小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | | |
| 大綱小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 港北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | - | | 事業見直しにより取止め | |
| 港北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H28.6~H29.6 | H29.6.15 | | |
| 港北小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H28.6~H29.6 | H29.6.21 | | |
| 菊名小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 菊名小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 | |
| 大曾根小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | | 未完了 | 対象経費が発生しなかったため | 申請を取り下げ、H30年度に実施予定 |
| 日吉南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | | |
| 勝田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | | |
| 篠原西小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.8~H29.12 | H29.12.14 | | |
| 篠原西小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | H29.6~H30.2 | H30.2.28 | | |
| 山田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.10~H30.3 | H30.3.9 | | |
| 新吉田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.8~H29.12 | H29.12.14 | | |
| 綱島東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 綱島東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|------------|---|--------------|-------------|
| 綱島東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 |
| 矢上小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 |
| 高田東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.22 |
| 高田東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.22 |
| 新羽小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.7~H30.1 | H30.1.17 |
| 小机小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.30 |
| 山下小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.30 |
| 鉄小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 |
| 谷本小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.22 |
| 谷本小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.11 |
| 谷本小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.11 |
| 長津田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 |
| 鴨居小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.30 |
| 山内小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | 事業見直しにより取止め |
| 奈良小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 |
| つつじが丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 |
| 美しが丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.21 |
| 美しが丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H30.2 | H30.2.15 |
| 三保小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 |
| 青葉台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.21 |
| 竹山小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 |
| 長津田第二小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 |
| 東本郷小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.16 |
| もえぎ野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 |
| 元石川小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.8~H29.11 | H29.11.24 |
| 都田西小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.30 |
| あざみ野第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|------------|---|---|--------------|-----------|------------|------------------------|
| あざみ野第一小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | | H29.8~H29.11 | H29.11.24 | | |
| 東市ヶ尾小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.16 | | |
| いぶき野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.9 | H29.9.29 | | |
| 川和東小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.9.29 | | |
| 戸塚小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.12~H30.3 | H30.3.30 | | |
| 中和田小学校 | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.5~H29.5 | H29.5.25 | | |
| 中和田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H28.5~H29.5 | H29.5.26 | | |
| 中和田小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | H29.7~H30.1 | H29.5.26 | | |
| 中和田小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | - | | 予算化されなかった為 | H32年度の予算化に向けて検討中 |
| 川上小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 大正小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.19 | | |
| 岡津小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | - | | 予算化されなかった為 | |
| 東戸塚小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | | |
| 東戸塚小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.17 | | |
| 西本郷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | | |
| 西本郷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | H29.9~H30.5 | H30.5.31 | | H29年度中に完了しなかったため、単費で実施 |
| 西本郷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | | |
| 汲沢小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.10~H30.2 | H30.2.23 | | |
| 境木小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | | |
| 境木小学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | | H29.7~H29.9 | H29.9.11 | | |
| 中和田南小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | | |
| 東中田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.11~H30.3 | H30.3.16 | | |
| 飯島小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.5~H29.9 | H29.9.21 | | |
| 飯島小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.2 | | |
| 柏尾小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | | |
| 矢部小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | H29.6~H29.10 | H29.10.25 | | |
| 矢部小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | H29.6~H30.5 | H30.5.28 | | H29年度中に完了しなかったため、単費で実施 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|----|------------|---|--------------|-----------|------------|-----------|
| 桂台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.21 | | |
| 南戸塚小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.12~H30.3 | H30.3.30 | | |
| 南戸塚小学校 | (1) | 02 | 長寿命化改良 | 屋 | S | - | 予算化されなかった為 | H30年度に予算化 |
| 新橋小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 | | |
| 新橋小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | | |
| 平戸小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.11 | H29.11.28 | | |
| 下和泉小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 | | |
| 本郷台小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.11 | H29.11.30 | | |
| 本郷台小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | H29.6~H29.11 | H29.11.30 | | |
| 上郷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | | |
| 葛野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.16 | | |
| 葛野小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 小菅ヶ谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.25 | | |
| 平戸台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 鳥が丘小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.17 | | |
| 鳥が丘小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.23 | | |
| 小山台小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.29 | | |
| 上矢部小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | | |
| 倉田小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.7~H29.11 | H29.11.16 | | |
| 瀬谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.5~H29.10 | H29.10.25 | | |
| 南瀬谷小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 瀬谷第二小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.5~H29.10 | H29.10.31 | | |
| 大門小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 南山田小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.19 | | |
| 末吉中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 末吉中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | | |
| 寺尾中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.7~H30.2 | H30.2.15 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 矢向中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | | 未完了 | 対象経費が発生しなかったため | 申請を取り下げ、H30年度に実施予定 |
| 神奈川中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 錦台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | | |
| 錦台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.12 | | |
| 老松中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 | |
| 老松中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | | |
| 岡野中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.28 | | |
| 西中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.28 | | |
| 大鳥中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | | |
| 横浜吉田中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | H29.4~H29.12 | H29.12.13 | | |
| 平楽中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.11~H30.3 | H30.3.9 | | |
| 南が丘中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 六ツ川中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H30.3 | H30.3.9 | | |
| 六ツ川中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 港南中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 港南中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 上永谷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H30.2 | H30.3.23 | | |
| 笹下中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H30.2 | H30.3.23 | | |
| 笹下中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | | |
| 野庭中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |
| 港南台第一中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.30 | | |
| 丸山台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.10~H30.2 | H30.2.23 | | |
| 保土ヶ谷中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | | |
| 橋中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.27 | | |
| 橋中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.27 | | |
| 鶴ヶ峯中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.7~H30.11 | H29.11.2 | | |
| 希望が丘中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----|----|------------|---|--------------|-----------|------------|
| 希望が丘中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.13 | |
| 上白根中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | |
| 左近山中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 都岡中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 南希望が丘中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 本宿中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.18 | |
| 旭北中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | |
| 浜中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 汐見台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 洋光台第二中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 洋光台第二中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.12 | H29.12.19 | |
| 大道中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.22 | |
| 西柴中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.5 | |
| 富岡中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.25 | |
| 富岡中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.5 | |
| 富岡東中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 城郷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.8~H29.12 | H29.12.14 | |
| 城郷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.7~H30.1 | H30.1.17 | |
| 新田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 新田中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 日吉台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 日吉台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.9~H30.3 | H30.3.27 | |
| 大綱中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 大綱中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.7~H30.1 | H30.1.17 | |
| 篠原中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.8~H29.12 | H29.12.14 | |
| 田奈中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | |
| 都田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.19 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----------------|---|--------------|-----------|------------------------|
| 都田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.19 | |
| 山内中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.21 | |
| 谷本中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 十日市場中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.27 | |
| 青葉台中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 鴨居中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.30 | |
| 緑が丘中学校 | (5) | 33 | 中学校武道場(新築)柔剣道場等 | R | H29.6~H30.5 | H30.5.31 | H29年度中に完了しなかったため、単費で実施 |
| 霧が丘中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 東鴨居中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | - | | 予算化されなかった為 |
| 岡津中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.27 | |
| 戸塚中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 本郷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.21 | |
| 本郷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.9 | H29.9.29 | |
| 境木中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 豊田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.4~H29.8 | H29.8.31 | |
| 中田中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.25 | |
| 上郷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.11~H30.3 | H30.3.29 | |
| 桂台中学校 | (4) | 09 | 屋外教育環境 | | H29.9~H30.3 | H30.3.30 | |
| 名瀬中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.11 | H29.11.28 | |
| 深谷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.10 | H29.10.19 | |
| 南戸塚中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.5~H29.9 | H29.9.8 | |
| 瀬谷中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.16 | |
| 南瀬谷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | H29.3~H29.7 | H29.7.14 | |
| 下瀬谷中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.5~H29.10 | H29.10.25 | |
| 盲特別支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 盲特別支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | H29.6~H29.10 | H29.10.20 | |
| 上菅田特別支援学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 屋 | H29.6~H29.9 | H29.9.27 | |

